

Antrag auf Inbetriebsetzung einer Fernwärmestation

Fragen und Terminabsprache unter 03525 708-484

Wichtige Hinweise: Die Absperrarmaturen der Übergabestation dürfen nur durch das Personal der Stadtwerke Riesa GmbH (SWR) betätigt werden. Der Antrag ist mindestens 10 Werktage vor geplanter Inbetriebnahme bei den SWR einzureichen.

1. Angaben zum Kunden/Betreiber

Name des Kunden/Betreiber	
Straße, Haus-Nr. der Entnahmestelle	PLZ, Ort

2. Angaben zur Hausstation

Verwendung (a-d*)	Art, Fabrikat, Typ	Anschlusswert in kW

* a - Heizen, b - Warmwasser, c - Kühlen, d - Sonstiges

3. Durchgeführte Arbeiten


- Die Ausführung der Kundenanlage erfolgte nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der Stadtwerke Riesa GmbH (SWR) v.1.9.22.
- Die Anlage wurde einer Dichtheitsprobe unterzogen und gespült. (siehe TAB Punkt 1.6)
Druckprobe am: Spülung am: Hinweis: Die Nachweisprotokolle sind bei Abnahme zu übergeben.
- Die Hausanlage wird vom Installationsunternehmen eigenverantwortlich in Betrieb genommen, vorausgesetzt sie ist betriebsbereit.
- Die technische Prüfung nach TRBS 1201 erfolgt vor Inbetriebsetzung.
- Prüfung der elektrischen Installation nach DIN VDE 0100-600.
- Der Kunde/Betreiber wird vom Installationsunternehmen in die Bedienung seiner Anlagenteile eingewiesen.

Die Inbetriebnahme am wird um Uhr vorgeschlagen.

Vorhandene Dokumente: Gefährdungsbeurteilung Ausrüstungsliste Betriebs- und Wartungsanleitung

4. Rechtsverbindliche Erklärung des Installationsunternehmens

Die Fernwärmanlage wurde nach den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik, den entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften und den technischen Hinweisen der SWR errichtet. Sie wurde den vorgeschriebenen Prüfungen nach DVGW und AGFW unterzogen. Die neue Fernwärmestation trägt das CE-Kennzeichen mit Registernummer. Nach der Fernwärmezählerinstallation erfolgt das Einstellen der Durchflussmenge.

Fax	 Ort, Datum, Firmenstempel und Unterschrift des verantwortlichen Fachmanns vom Installationsunternehmen
E-Mail	

5. Angaben zur Fernwärme (wird durch SWR ausgefüllt)

FW-Zähler vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Zähler-Nr.	Zählerstand	Baujahr/Eichjahr	Typ/Größe
Durchflussbegrenzer vorhanden	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Einstellwert in m ³ /h			

6. Inbetriebnahmeprotokoll (wird durch SWR ausgefüllt)

- Primärteil Sekundärteil Kompaktstation
- Anlagen- und Inbetriebnahmedaten wurden protokolliert.
- Die Anlage wurde durch Stichproben überprüft, erkennbare Mängel wurden nicht festgestellt.
- Die Anlage hatte folgende sicherheitstechnische oder ausführungstechnische Mängel:
- Ein neuer Inbetriebnahmetermin wird vom Installationsunternehmen beantragt, ist für den vereinbart.
- Die Inbetriebnahme wurde durchgeführt.
- Die Inbetriebnahme konnte aus folgenden Gründen nicht erfolgen:

7. Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Die erhobenen Daten werden unter Beachtung der gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen automatisiert verarbeitet und gespeichert. Angaben zur Be- und Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Transparenzgebot Artikel 12 ff DSGVO finden Sie auf unserer Internetseite unter www.stw-riesa.de/transparenzinformationen. Gern senden wir Ihnen die Informationen nach Anforderung zu.

Ort, Datum	 Unterschrift Beauftragter SWR
------------	--